

А К Т
ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА
(приложение к договору № ____-1/21__)

"08" августа 2019 г.

г. Екатеринбург

Объект: Общежитие ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.

(наименование объекта)

Адрес: г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Заводская, 38, тел. 246-49-32 (33).

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Представителя объекта: главного инженера Каева Андрея Георгиевича,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителя УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: старшего инспектора ООООПОО УВО по городу Екатеринбургу капитана полиции Миникаевой Олеси Камильевны, тел. 242-13-77

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Произвели обследование объекта: общежития.

(объект и (или) обособленное помещение)

Форма собственности объекта: государственная.

(государственная, смешанная, частная)

Категория объекта: Б2.

(А1, А2, А3, Б1, Б2)

1. Описание объекта:

Капитальное пятиэтажное жилое здание имеет 1 основной вход, 2 запасных выхода.

Основной вход с ул. Заводская. Дверной проем основного входа оборудован дверью из стекла и пластика в алюминиевом корпусе. Дверная конструкция оборудована одним врезным и одним магнитным замком. С внутренней стороны имеется дверь аналогичного типа.

Имеется 2 запасных выхода во двор здания. Двери металлические с электромагнитным замком каждая и с механическим замком каждая.

Имеется отдельный вход в помещение кафе (арендатора), оборудован алюминиевыми остекленными дверями с одним замком. Имеется служебный выход в помещения общежития, оборудован металлической дверью с 1 замком.

Имеется 2 комнаты, которые имеют каждая по отдельному выходу со стороны двора, оборудованы металлическими дверями с 2 замками.

Оконные конструкции по периметру металлическими решетками не оборудованы.

В здании расположены помещения, которые арендуют три арендатора.

Освещение здания производится мачтами городского освещения. С правого торца здания установлен прожектор.

(вид строения (кирпичное, каменное, железобетонное, деревянное и т.д.), этажность здания, количество центральных и запасных входов/выходов, въездов, окон, витражей, балконов, пожарных лестниц, т.е. краткое описание данного объекта или обособленного помещения)

2. Назначение объекта: жилое.

(производственное, административное и т.д.)

3. Наличие видеонаблюдения: имеется 8 наружных, 25 внутренних видеокамер с регистрацией событий за период не менее 30 дней, изображение выведено на пост охраны и на монитор ответственного за видеонаблюдение колледжа.

(имеется ли видеонаблюдение, количество видеокамер - внешних, внутренних, куда выведено)

4. Наличие ограждения: не предусмотрено.

5. Наличие: КПП нет, имеется пост охраны.

- система контроля управления доступом: видеодомофон, турникет.

- досмотр автотранспорта: нет.

- наличие противотаранных устройств: нет.

- наличие пропускной системы: имеется, по пропускам.

6. Оснащенность техническими средствами охраны: КТС с выводом на ПЦО № 1 УВО по городу Екатеринбургу на вахте.

Имеется автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре, выведена на пульт МЧС, система громкоговорящей связи.

6.1. Исправность ТСО: исправны.

6.2. Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: соответствует.

6.3. Выполнение норм и правил монтажа: соответствует.

6.4. Техническая укрепленность объекта: нет.

6.5. Соответствие установленных ТСО проектной документации: соответствует.

6.6. Блокировка уязвимых мест: нет.

6.7. Средства ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: требуется замена системы передачи извещений.

7. Организация физической охраны (наименование организации): ООО ЧОО СООПР «Рысь» - 1 человек круглосуточно.

- наличие форменной одежды: имеется.

- вооружение, спецсредства: имеются спецсредства.

- наличие связи (какая): телефонная.

Паспорт безопасности в разработке по ПП 1235, категория 2.

**Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта
(обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия:**

- При всех изменениях режима работы ОПТС, а также при намерении проведения ремонтно-строительных работ сообщать в УВО в письменном виде за 10 дней до начала их проведения.
- Руководитель объекта совместно с обслуживающим электромонтером ежеквартально обязан проводить инструктаж работников, ответственных за сдачу объекта на ПЦО с отметкой о прохождении инструктажа в журнале учета повреждений на объекте.

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Проверять работоспособность КТС с предварительным звонком на ПЦО.	Ежедневно.
2.	Требуется замена ППКОП «Приток-03» на СПИ «Юпитер 4IP/GPRS»	

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в ___-х экземплярах.

УЧлены комиссии:

Члены комиссии:

УВО по городу Екатеринбург –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»

Миникаева О.К. /
(Ф.И.О.)

Представитель объекта

Каев А.Г. /
(Ф.И.О.)

